

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社
鹿児島支店長 瓜生 昌史

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、霧島市様の令和元年度事業につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月12日
- (2) サービス開始日 : 令和3年3月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和4年度	令和5年度	令和6年 9月末時点
家庭用Wi-Fiの設置数	510 箇所 (令和6年度)	318箇所	484箇所	497箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和4年度	令和5年度	令和6年 9月末時点
1,450回線	353回線	538回線	552回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

- ・各通信事業者において、ブロードバンド加入者を増やすための広報活動を実施。
- ・霧島市のホームページで、光ブロードバンド整備事業概要を掲載し利用促進を図った。

4. 評価

○家庭用Wi-Fi

市民への情報提供や利用者拡大に向けた取り組みを行なったものの、計画策定時に想定した目標を若干下回る数値となった（達成率97.5%）。今後は令和7年9月末までを目標達成とし、家庭用Wi-Fiを利用したスマートホン・タブレット・パソコン等の利便性を訴求した利用者増を図る。

《Wi-Fi 実績値について》

◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち9割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。

「家庭用 Wi-Fi 実績値」 = 「光回線開通数」 × 0.9

○利用回線数

令和6年9月末時点で提供可能回線数に対し進捗率44%となっており、今後も光回線を利用した家庭用Wi-Fi等の利便性を訴求しながら、各販売チャネルにおいて利用者増を図る。

○お申込みについてのお問い合わせ

お申し込みに関するお問い合わせは、NTT 西日本、または光コラボレーション事業者へお願いいたします。

光コラボレーション事業者とは、NTT西日本が整備した光回線の提供を受け、独自のサービスを付加して光回線サービスを展開する事業者のことです。詳しくはNTT西日本のホームページ（外部サイトへリンク：<https://flets-w.com/>）をご覧ください。