

市内小学校耐震診断結果一覧表

学校名	用途	棟番号	※1.構造	階数	建築年	面積	耐震化実施状況			備考	
							耐震診断年度	※2.診断結果	耐震補強工事実施年度		
国分北小学校	校舎	5	R	2	S47.03	660	H19診断済	B	H21工事済	○	
		1-1	R	2	S46.03	880	H10診断済	C	-	○	
		2	R	2	S46.03	436	H11診断済	C	-	○	
		3	R	2	S47.03	568	H12診断済	C	-	○	
木原小学校	校舎	10	S	2	S55.03	792	H20診断済	C	-	○	
川原小学校	校舎	2	R	2	S41.03	883	H19診断済	C	-	○	
	屋内運動場	10	R	1	S53.02	412	H19診断済	C	-	○	
国分小学校	校舎	6-1	R	2	S36.06	552	H19診断済	C	-	○	
		6-2	R	2	S37.05	686	H19診断済	C	-	○	
		31	R	2	S53.10	49	H19診断済	C	-	○	
		13	R	2	S47.03	1,458	H19診断済	C	-	○	
		32	R	2	S54.10	55	H19診断済	C	-	○	
		14	R	2	S53.03	1,065	H19診断済	C	-	○	
	屋内運動場	16	R	2	S53.03	817	H19診断済	C	-	○	
向花小学校	校舎	12-1	R	2	S50.03	234	H20診断済	C	-	○	
		12-2	R	2	S51.02	395	H20診断済	C	-	○	
		13-1	R	3	S52.02	939	H20診断済	C	-	○	
		13-2	R	3	S53.03	366	H20診断済	C	-	○	
	13-3	R	3	S53.11	160	H20診断済	C	-	○		
屋内運動場	15-1	R	2	S53.01	565	H20診断済	C	-	○		
上小川小学校	校舎	8-1	R	3	S50.05	77	H20診断済	B	H22工事済	○	
		8-2	R	3	S51.02	538	H20診断済	B	H22工事済	○	
		8-3	R	3	S52.02	1,006	H20診断済	B	H22工事済	○	
屋内運動場	9	R	2	S52.02	565	H20診断済	B	H22工事済	○		
国分西小学校	校舎	15-1	R	3	S52.03	1,673	H19診断済	C	-	○	
		15-2	R	3	S53.03	233	H19診断済	C	-	○	
		15-3	R	3	S54.01	233	H19診断済	C	-	○	
	屋内運動場	17	R	2	S53.03	1,414	H19診断済	C	-	○	
平山小学校	校舎	1	S	2	S45.03	564	H19診断済	A	H20工事済	○	
塚脇小学校	校舎	2	S	2	S44.03	558	H19診断済	A	H20工事済	○	
国分南小学校	校舎	1-1	R	2	S49.03	1,167	H19診断済	C	-	○	
		1-2	R	2	S50.02	75	H19診断済	C	-	○	
		1-4	R	2	S51.02	309	H19診断済	C	-	○	
		2-1	R	2	S50.03	1,435	H19診断済	C	-	○	
		2-2	R	3	S51.02	41	H19診断済	C	-	○	
	3	R	1	S50.03	289	H19診断済	C	-	○		
屋内運動場	7-1	R	2	S51.02	794	H19診断済	B	H22工事済	○		
溝辺小学校	校舎	1-1	R	3	S50.06	619	H20診断済	B	H22工事済	○	
		1-2	R	3	S51.03	2,379	H20診断済	B	H22工事済	○	
陵南小学校	校舎	1-1	R	3	S42.12	1,530	H19診断済	B	H21工事済	○	
竹子小学校	校舎	1-2	R	1	S42.12	488	H19診断済	B	H21工事済	○	
	校舎	13	R	2	S54.03	1,892	H20診断済	C	-	○	
横川小学校	校舎	15	R	2	S55.03	629	H20診断済	B	H22工事済	○	
		1-1	R	3	S33.03	732	H19診断済	B	H21工事済	○	
佐々木小学校	校舎	1-2	R	3	S34.03	998	H19診断済	B	H21工事済	○	
		1-3	R	3	S35.03	274	H19診断済	B	H21工事済	○	
		1-4	R	3	S36.03	281	H19診断済	B	H21工事済	○	
		1	R	2	S56.02	1,322	H20診断済	C	-	○	
中津川小学校	校舎	1-1	R	2	S29.03	660	H19診断済	B	H21工事済	○	
		1-2	R	2	S37.03	444	H19診断済	B	H21工事済	○	
		1-3	R	3	S38.03	279	H19診断済	B	H21工事済	○	
	屋内運動場	8	R	1	S53.03	594	H19診断済	B	H21工事済	○	
万膳小学校	校舎	7	R	1	S55.03	562	H20診断済	B	H22工事済	○	
持松小学校	校舎	1	R	2	S40.10	742	H19診断済	C	-	○	
	校舎	9	R	1	S56.03	576	H19診断済	B	H21工事済	○	
三体小学校	校舎	1	R	2	S34.03	578	H19診断済	C	-	○	
	校舎	4	R	1	S53.08	562	H19診断済	C	-	○	
霧島小学校	校舎	8	R	1	S43.03	296	H19診断済	C	-	○	
富隈小学校	校舎	12	R	3	S53.02	2,067	H9診断済	C	-	○	
		14	R	2	S54.02	1,609	H17診断済	C	-	○	
		9	R	1	S47.03	688	H17実施済	A	H20工事済	○	
宮内小学校	校舎	8-1	R	3	S49.03	878	H17診断済	C	-	○	
		8-2	R	3	S50.02	1,182	H17診断済	C	-	○	
		8-3	R	3	S51.01	376	H17診断済	C	-	○	
		8-4	R	3	S51.01	84	H17診断済	C	-	○	
	屋内運動場	13-1	R	3	S51.01	90	H17診断済	C	-	○	
校舎	11-1	R	2	S48.02	684	H17診断済	C	-	○		
小野小学校	校舎	16	R	3	S55.02	513	H8診断済	C	-	○	
		3	R	2	S35.03	603	H16診断済	B	H18工事済	○	
		18	R	3	S56.03	1,209	H16診断済	C	-	○	
小浜小学校	校舎	3	R	2	S37.03	396	H16診断済	C	-	○	
		13	R	2	S54.01	153	H16診断済	C	-	○	
		14	R	3	S54.01	703	H17診断済	B	H18工事済	○	
中福良小学校	校舎	5	R	2	S41.02	669	H17診断済	C	-	○	
福山小学校	校舎	10	R	2	S50.07	750	H20診断済	B	H22工事済	○	
牧之原小学校	校舎	1	R	2	S49.03	734	H19診断済	C	-	○	
		2-1	R	2	S49.03	280	H19実施済	C	-	○	
		2-2	R	2	S49.10	582	H19実施済	C	-	○	
	屋内運動場	5	R	1	S49.12	536	H19診断済	C	-	○	

◎この一覧表にない学校建物は、新耐震基準の建物で、耐震性能が確保されています。
 ※1.「構造」欄に、「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
 ※2.診断結果 下記のA, B, Cで表示しています。そのうちAとBについては補強工事が必要となります。
大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い:A(補強の必要有り)
大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある:B(補強の必要有り)
大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い:C(補強の必要無し)
 ◎大規模な地震とは震度6強以上の地震を想定しています。
 ※3.耐震性 ○:耐震性を満たしている 記入なし:補強工事が必要